



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **1/2014**
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: **18 /2014**

Περίληψη

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Μπελογιάννη και Καρ. Κουν της Δ.Κ Λητής» (Α.Μ 19/2013) μέχρι την 28-2-2014.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 4 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 1524/17-1 - 2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη, και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ
- 2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου
Γραμματέας Δ.Σ
- 3) Λαζαρίδης Γεώργιος
- 4) Δούμπαλας Κυριάκος
- 5) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου
- 6) Μαρμαρίδης Σταύρος
- 7) Παρισόπουλος Γεώργιος
- 8) Τσιτσικλής Γεώργιος
- 9) Χατζηπαραδείσης Χρήστος
- 10) Πολυχρονίδης Αναστάσιος
- 11) Παπαχρήστος Νικόλαος

- 1) Γαβότση-Σπυριδωνίδου Όλγα
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
 - 2) Ζαΐκος Λεωνίδα
 - 3) Ντότση Πασχαλίνα
- Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

- 12) Ματσουκατίδης Θεόδωρος
- 13) Παπακώστας Χαράλαμπος
- 14) Αντωνιάδης Σάββας
- 15) Τσακαλίδου Δέσποινα
- 16) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη
- 17) Παρπόρης Φώτιος
- 18) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος)
- 19) Ιωσηφίδης Κυριάκος
- 20) Γαβότσης Αστέριος
- 21) Καρασαββίδης Δημήτριος
- 22) Καρύδης Αθανάσιος
- 23) Καραστερίου Ευάγγελος
- 24) Θεμελής Άγγελος

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πουλέκας Γεώργιος	παρών
ΛΗΤΗΣ	Παπαγεωργίου Καλλιόπη	παρούσα
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Τσακαλίδης Θεόδωρος	παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Μοσχόπουλος Αθανάσιος	απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	Φωτιάδης Σάββας	απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Τσαλίδης Γεώργιος	παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Καρκάρης Στέλιος	παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.

(Ο Δ.Σ Τερζής Χρήστος του Αθανασίου προσήλθε στο 4^ο θέμα Ε.Η.Δ και αποχώρησε μετά το 18^ο θέμα, ο Δ.Σ Τερζής Χρήστος του Δημητρίου προσήλθε στο 18^ο θέμα, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Ωραιοκάστρου Τσακαλίδης Θεόδωρος προσήλθε στην αρχή της συνεδρίασης, αποχώρησε και επανήλθε στο 3^ο θέμα ΕΗΔ. Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη μετά το 2^ο θέμα ΕΗΔ, Καρασαββίδης Δημήτριος μετά το 18^ο θέμα, Αντωνιάδης Σάββας μετά το 18^ο θέμα, Αταμιάν Μπεδρός μετά το 18^ο θέμα, Καρύδης Αθανάσιος μετά το 18^ο θέμα, Γαβότσης Αστέριος μετά το 18^ο θέμα, Παρπόρης Φώτιος μετά το 18^ο θέμα, Παρισόπουλος Γεώργιος μετά το 10^ο θέμα, Πολυχρονίδης Ανέστης μετά το 14^ο θέμα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Νέας Φιλαδέλφειας Τσαλίδης Γεώργιος μετά το 8^ο θέμα της Η.Δ)

Ετέθησαν στην αρχή της συνεδρίασης εννέα (9) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα τα θέματα να συζητηθούν με την εξής σειρά: πρώτα τα εκτός ημερήσιας διάταξης από το 1^ο μέχρι το 8^ο, στην συνέχεια το 18^ο της ημερήσιας διάταξης, μετά το 1^ο μαζί με το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης σε ένα θέμα, ακολούθως το 2^ο, 3^ο, 4^ο, το 9^ο θέμα ΕΗΔ στην θέση του 5^{ου} ΗΔ ως 5^ο, και μετά το 6^ο έως το 17^ο θέμα της ΗΔ κατά σειρά.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **9ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης , έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδη Ανέστη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας έστειλε με το υπ' αριθμ. Τ.Υ 9/15-1-2014 έγγραφο την εισήγησή της και την αίτηση του εργολάβου Τρικκαλιώτη Ελένης με ημερομηνία 24-12-2013, σύμφωνα με την οποία ζητά την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Μπελογιάννη και Κ. Κουν της Δ.Κ Λητής» με Α.Μ 19/2013, μέχρι την 28-2-2014 , λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις και παγωνιά) που επικράτησαν τον μήνα Δεκέμβριο 2013.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας με το ανωτέρω έγγραφο εισηγείται την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 28-2-2014.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την αίτηση του αναδόχου του έργου και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση , αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
4. Την αίτηση της αναδόχου του έργου
5. Τις διατάξεις άρθρ. 36 του ΠΔ 609/85
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. Ν. 1418/84
7. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Ασφαλτόστρωση οδών Μπελογιάννη και Καρόλου Κουν της Δημοτικής Κοινότητας Λητής» (Α.Μ 19/2013 , Α.Ε 14/2013) μέχρι 28-2-2014, που ζήτησε η ανάδοχος του έργου Ελένη Τρικκαλιώτη , για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Την παράταση εγκρίνει και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λητής κα Παπαγεωργίου Καλλιόπη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18/2014**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δ. Σ

Δεληπάλα Δάφνη